



**รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
อำเภอลำโรงทาน จังหวัดสุรินทร์**

งานเอกสารแผน
สำนักงาน
โทร. ๐ ๔๔๕๕ ๘๘๖๖
โทรสาร. ๐ ๔๔๕๕ ๘๘๖๗
www.abtsamed.go.th





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุระเวช ไชยพินนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้จัดทำและประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติตำบลฯ จำนวน ๔๖ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ ๑๔,๐๗๗,๑๘๐ .บาท ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗	๑,๘๘๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๙	๘,๐๔๙,๕๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย	๗	๔๘๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การเกษตร การวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๑๕๕,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๐	๒,๓๗๔,๖๘๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๓	๗๕๘,๐๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๗	๓๘๐,๐๐๐
รวม	๔๖	๑๔,๐๗๗,๑๘๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง ได้จัดทำและประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติตำบลฯ จำนวน ๔๖ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ ๑๔,๐๗๗,๑๘๐ บาท ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗	๑,๘๘๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๙	๘,๐๔๙,๕๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย	๗	๔๘๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การเกษตร การวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๑๕๕,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๐	๒,๓๗๔,๖๘๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๓	๗๕๘,๐๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๗	๓๘๐,๐๐๐
รวม	๔๖	๑๔,๐๗๗,๑๘๐

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	(๑) จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ		(๒) จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ		(๓) จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		(๔) จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		(๕) จำนวนโครงการเพิ่มเติม		(๖) จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๑๘.๐๐			๒	๔.๐๐					๑๑	๒๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๙	๑๘.๐๐			๐	๐.๐๐					๙	๑๘.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย	๗	๑๔.๐๐			๐	๐.๐๐					๗	๑๔.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การเกษตร การวางแผน การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๐	๐.๐๐			๐	๐.๐๐					๐	๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๖.๐๐			๐	๐.๐๐					๓	๖.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม	๘	๑๖.๐๐			๒	๔.๐๐					๑๐	๒๐.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๓	๖.๐๐			๐	๐.๐๐					๓	๖.๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๐	๐.๐๐			๗	๑๔.๐๐					๗	๑๔.๐๐
รวม	๓๙	๗๘.๐๐			๑๑	๒๒.๐๐					๕๐	๑๐๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งปปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑,๕๒๙,๒๐๓.๐๙	๙.๙๑	๑,๓๔๘,๐๐๐	๘.๗๓	๒,๘๗๗,๒๐๓.๐๙	๑๘.๖๔
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๗,๔๑๖,๖๒๐	๔๘.๐๖				
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย	๔๗๑,๒๔๙	๓.๐๕				
๔.ยุทธศาสตร์การเกษตร การวางแผนการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๐	๐				
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓๗,๓๑๐	๐.๘๙				
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑,๗๔๕,๓๔๙	๑๑.๓๑				
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๖๓๖,๒๓๐	๔.๑๒				
๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๐	๐				
รวม ๓๙ โครงการ	๑๑,๙๓๕,๙๖๑.๐๙	๗๗.๓๔	๑,๓๔๘,๐๐๐	๘.๗๓	๑๓,๒๘๓,๙๖๑.๐๙	๘๖.๐๘

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เริ่มต้นจากข้างที่ดินนายเมฆิน นวฤกษ์) สิ้นสุดที่เมรุบ้านหนองพรม หมู่ที่ ๗	✓			๑ ม.ค. ๖๖ -๓๐ ก.ย.๖๖	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับผิวจราจรเดิม สายทางถนนภายในหมู่บ้านหนองม้า (ทิศตะวันออกของหมู่บ้าน)	✓			๑ ม.ค. ๖๖ -๓๐ ก.ย.๖๖	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	
๓.โครงการก่อสร้างถนนดิน สายทางบ้านหนองม้า หมู่ที่ ๒ (จากป่า - ห้วยห้วย)	✓			๑ ม.ค. ๖๖ -๓๐ ก.ย.๖๖	๒๙๒,๐๐๐	๒๘๗,๒๐๓.๐๙	
๔. โครงการก่อสร้างล้อมรั้วลาดหนาม สระพระราชทาน สระที่ ๒ (โคกหนองแคน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองพรม)			✓		๒๓๘,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง			✓		๑๐๓,๐๐๐	๐	กั้นเงิน
๖. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. โคกหนองแคน บ้านหนองพรม หมู่ที่ ๗	✓			๑ ม.ค. ๖๖ -๓๐ ก.ย.๖๖	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	
๗.โครงการวางท่อส่งน้ำ PVC จากโคกหนองแคน - หนองน้ำบ้านเสมิง หมู่ที่ ๑ บ้านเสมิง	✓			๑ ม.ค. ๖๖ -๓๐ ก.ย.๖๖	๓๕๒,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	
รวม ๗ รายการ	๕		๒		๑,๘๘๐,๐๐๐	๑,๕๒๙,๒๐๓.๐๙	

๖.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓	-	-	๒๖ มิ.ย. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๐	เดินรณรงค์
๒.โครงการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	✓	-	-	๗.ส.ค. ๖๖	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	
๓.โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส	✓	-	-	มิ.ย -ก.ย. ๖๖	๑๒๐,๕๐๐	๑๒๐,๕๐๐	
๔.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๑๕ เม.ย.๖๖	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๑๙๐	
๕.โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเสมี้งด้านยาเสพติด	✓	-	-	๒๒-๒๕ ต.ค. ๖๖	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๘๓๐	
๖.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๕๙๐,๕๐๐	
๗.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	๒,๓๑๐,๐๐๐	๒,๑๑๙,๖๐๐	
๘.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๔,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	
๙.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเสมี้ง	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
รวม ๙ โครงการ	๙	-	๐	-	๘,๐๔๙,๕๐๐	๗,๔๑๖,๖๒๐	

๖.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑.โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเสมี้ง	✓	-		๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๕,๔๓๘	
๒ โครงการ อบต.สัญจร	✓	-		๒๕-๒๖ พ.ค.๖๖	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๙๗๕	
๓.โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.เสมี้ง	✓			๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๒	
๔.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	✓				๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๗๖๐	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๕.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่	✓	-	-	๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๔ ม.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๔๐	
๖.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์	✓	-	-	๑๑-๑๗ เม.ย.๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๔	
๗. โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓	-	-	๑๙ ก.ย. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	
รวม ๗ โครงการ	๗	-	๐	-	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๑,๒๔๙,	

๖.๔ ยุทธศาสตร์การเกษตร การวางแผน การลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

- ไม่มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

๖.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑.โครงการประชาสัมพันธ์	✓	-	-	๓ มิ.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒.โครงการอบรมการให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย	✓	-	-	๑๓-๑๕ ธ.ค. ๖๕	๙๐,๐๐๐	๘๖,๓๑๐	
๓. โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์	✓	-	-	๑๘ มี.ค. ๖๖	๔๕,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	
รวม ๓ โครงการ	๓	-	๐	-	๑๕๕,๐๐๐	๑๓๗,๓๑๐	

๖.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๕ -๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๖๐,๑๕๐	๒๙๓,๓๗๐	
๒.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	✓	-	-	๒๗ ก.ค ๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๔,๘๐๐	
๓ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๕ -๓๐ ก.ย. ๖๖	๙๘๗,๐๐๐	๗๔๕,๙๒๐	
๔.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าการเรียนการสอน)	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๕ -๓๐ ก.ย. ๖๖	๑๒๑,๓๘๐	๑๐๗,๕๐๘	
๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๕ -๓๐ ก.ย. ๖๖	๖๒,๑๕๐	๓๐,๐๗๒	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๖.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนโรงเรียนและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลเสมิง	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๖๒๔,๐๐๐	๔๑๔,๓๑๔	
๗. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเบื้องต้น	✓			๓๑ มี.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๘.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			✓	-	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๙.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่			✓	-	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐.โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ลอยกระทง)	✓			๘ พ.ย. ๖๖	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๓๖๕	
รวม ๑๐ โครงการ	๘		๒		๒,๓๗๔,๖๘๐	๑,๗๔๕,๓๔๙	

๖.๗ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑.โครงการณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	✓	-		-	๗๐,๐๐๐	๖๔,๓๕๐	
๒.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๘๐	
๓.โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	๖๔๘๐๐๐	๕๓๒,๐๐๐	
รวม ๓ โครงการ	๓		๐		๗๕๘,๐๐๐	๖๓๖,๒๓๐	

๖.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี


โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒. โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐			✓	-	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๔. โครงการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ์วราชมหาภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี			✓	-	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี			✓	-	๒๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบ L-TAX๓๐๐๐			✓	-	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๗. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			✓	-	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๗ โครงการ	๐		๗		๓๘๐,๐๐๐	๐	

๗. สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน					โครงการที่มีการดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด (%) (๑)
	ดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการ) (๑)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ) (๒)	ยังไม่ดำเนินการ (โครงการ) (๓)	ยกเลิก (โครงการ) (๔)	โครงการทั้งหมด (โครงการ) (๕)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๙		๒			๑๘.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๙		๐			๑๘.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๗		๐			๑๔.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๐		๐			๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๓		๐			๖.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๘		๒			๑๖.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๓		๐			๖.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๘	๐		๗			๐.๐๐
รวม	๓๙		๑๑			๗๘.๐๐

แผนภูมิกราฟ : แสดงผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ




**๘. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
เสมีจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมีจมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
จำนวน ๔๖ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๐๗๗,๑๘๐ บาท จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน
๑,๓๕๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๕๐ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๕,๔๓๒,๑๘๐ บาท ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ		การใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด(%)
	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ(บาท)	งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด(บาท)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๒,๘๗๗,๒๐๓.๐๙	๓,๒๓๕,๐๐๐	๑๕.๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๗,๔๑๖,๖๒๐	๘,๐๔๙,๕๐๐	๔๘.๐๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๔๗๑,๒๔๙	๔๘๐,๐๐๐	๓.๐๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑๓๗,๓๑๐	๑๕๕,๐๐๐	๐.๘๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๑,๗๔๕,๓๔๙	๒,๓๗๔,๖๘๐	๑๑.๓๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๖๓๖,๒๓๐	๗๕๘,๐๐๐	๔.๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๘	๐	๓๘๐,๐๐๐	๐
รวม	๑๓,๒๘๓,๙๖๑.๐๙	๑๕,๔๓๒,๑๘๐	๘๖.๐๘

แผนภูมิกราฟ : แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
เสมีจ



ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑โครงการก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place - Recycling สายทางบ้านสังแก หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอสำโรงทาบ ไปบ้านแจนแวน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	✓			๑๙ ม.ค- ๑๙ เม.ย.๖๖	๓,๕๕๐,๐๐๐	๓,๕๓๗,๐๐๐	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพรม หมู่ที่ ๗ - คุ้มจริง (ทางทิศเหนือหมู่บ้าน) ตำบลเสม็ด อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	✓			๑๗ ก.พ.-๑๘ พ.ค.๖๖	๑,๙๒๓,๐๐๐	๑,๑๖๘,๐๐๐	
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากที่ดินนายลภัส สาทิพจันทร์ สิ้นสุดที่สระน้ำบ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลเสม็ด อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	✓			๓๐ มี.ย-๒๙ ส.ค.๖๖	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	
รวม ๓ โครงการ	๓				๕,๙๖๒,๐๐๐	๕,๒๐๓,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑.โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑ เริ่มต้นจากนางสาวภควรรณ แซ่อึ้ง สิ้นสุดที่นายนายอุกริต บุญประเสริฐ บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑	✓			๓๑ มี.ค-๓๐ พ.ค.๖๖	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	
๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาทัดตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้านหนองพรม (สี่แยกกลางหมู่บ้าน - สามแยกบ้านนางพรรษา จงกรด	✓			๒๘ มี.ย.-๒๗ ส.ค. ๖๖	๓๓๑,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	
๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในบ้านโนนชัย (จากหน้าบ้านนางสีดา ศรีษะน้อย - ข้างบ้านนายสมัย บุตรแสง หมู่ที่ ๕ บ้านโนนชัย	✓			๒๘ มี.ย.-๒๗ ส.ค. ๖๖	๔๒๘,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตปูทับผิวจราจรเดิม สายทางภายในหมู่บ้านหนองม้า หมู่ที่ ๒ (สายทางข้างบ้านนายชาน ศรีทอง - หน้าบ้านนายสม สิงจานุสงค์) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองม้า	✓			๕ ก.ค.-๓ ก.ย. ๖๖	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	
รวม ๔ โครงการ	๔				๑,๓๕๕,๐๐๐	๑,๓๔๘,๐๐๐	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ยังไม่ดำเนินการ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับผิวจราจรเดิม (สวนนางเตียง วิชума - หน้าบ้านนายธนพล รามณี) หมู่ที่ ๓ บ้านสังแก งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐ บาท

๒. โครงการขุดร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน (จากทิศตะวันตกหมู่บ้าน ลาดยางสายบ้านขาม - หนองคูม ช้าง บ้าน นางฉวีวรรณ นิลจันทร์ ทางทิศเหนือหมู่บ้านสองห้อง งบประมาณ ๗๑,๐๐๐ บาท

๓. โครงการที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตปูทับผิวจราจรเดิม สายทางภายในหมู่บ้านตาก้า (สามแยก หน้าบ้านนายตน เลิศล้ำ - ช้างบ้านนายจันทพล สุดาจันทร์) งบประมาณ ๓๐๒,๐๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ ๘ บ้านศรีสวัสดิ์ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

๕. โครงการจ้างเหมาขนย้ายพร้อมติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน จากบ้านนายป้อม คูชิตา ไปยังจะโคกหนองแคน พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบมาต่อจุด รอยเดิมบ้านนางพรรษา จงกรภู หมู่ ๗ บ้านหนองพรม งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

สรุปผล ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจ่ายขาดเงินสะสม รวม จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๐ ยังไม่ดำเนินการ ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ของโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ

๒.โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น ๔๖ โครงการ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓ โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม ๔ โครงการ รวมเป็น ๕๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๓ จากโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖๐ โครงการ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

รายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บางโครงการไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณมีไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมีจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมีจได้เสนอแนะข้อคิดเห็นดังนี้

๑. ในงบประมาณต่อไป เห็นควรดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติทุกโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ และเป็นการพัฒนาตำบลเสมีจด้วย

๒. ควรมีการส่งเสริมในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตรการวางแผนการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว เช่นการพัฒนาสระน้ำสาธารณะโคกหนองแคนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว